

महिला प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुमान महिला योजना/कार्यक्रमको)

२०७६/७७ पौष १५ गतेको प्रगति

विद्युत विकास विभाग
२०७०

- १ वजेट उपशोषक न ३०८०१२
- २ मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
- ३ विभाग र संस्थाका नाम विद्युत विकास विभाग
- ४ आयोजनाको नाम विद्युत विकास विभाग

अ) पूर्वीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि न	कार्यक्रम/कृपाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	भवन निर्माण कार्य	भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।	निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण माग गरेको ।	प्राबधिक प्रतिवेदन पेश भएको ।	

२ बिस्तृत दिव्यनीतिग प्रतिवेदन तयार गर्ने

	इन्जु खोला जर्बिआ, २० मेवा सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	
	तल्लो हुहु जर्बिआ (२४ मे वा.) सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	

आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपयाहरू

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	इन्जु, तल्लो होडु तथा जावा खोलाको निर्माणको लागि पूर्व तयारीका कार्यहरू वि वि विभागबाट अगाडी बढाउने वा नबढाउने अन्योल भएको ।	मन्त्रालय सँग समन्वय गरी राखिएको ।	

कार्यालय प्रमुखको

नाम
नबिन राज सिंह

दस्तखत

२०७६/१०/०५
मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव

अनुमान तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम

दस्तखत

मिति

नाम

दस्तखत

मिति

महिला प्रतियोगिता प्रतिवेदन
(विशेष अनुमानित योजना/कार्यक्रमको)
२०७६/७७ पौष महिनाको प्रगति

विद्युत विकास विभाग
२०७७

- १ वजेट उपशोषक न ३०८०१२
- २ मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
- ३ विभाग र संस्थाका नाम विद्युत विकास विभाग
- ४ आयोजनाको नाम विद्युत विकास विभाग

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि न	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	भवन निर्माण कार्य	भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।	निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण माग गरेको ।	प्राबिधिक प्रतिवेदन पेश भएको ।	

२ बिस्तृत दिव्यनीति प्रतिवेदन तयार गर्ने

	इन्जु खोला जर्बिआ, २० मेवा सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	
	तल्लो हुहु जर्बिआ (२४ मे.वा.) सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	

आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपपत्रहरू

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	इन्जु, तल्लो होडु तथा जावा खोलाको निर्माणको लागि पूर्व तयारीका कार्यहरू वि. वि. विभागबाट अगाडी बढाउने वा नबढाउने अन्योल भएको ।	मन्त्रालय सँग समन्वय गरी राखिएको ।	

कार्यालय प्रमुखको

नाम
नबिन राज सिंह

दस्तखत

२०७६/१०/०५
मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव

अनुमान तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम

दस्तखत

मिति

नाम

दस्तखत

मिति

महिला प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुमान महिला योजना/कार्यक्रमको)
२०७६/७७ पौष महिनाको प्रगति

विद्युत विकास विभाग
२०७७

- १ वजेट उपशोषक न ३०८०१२
२ मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
३ विभाग र संस्थाका नाम विद्युत विकास विभाग
४ आयोजनाको नाम विद्युत विकास विभाग

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि न	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	भवन निर्माण कार्य	भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।	निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण माग गरेको ।	प्राबिधिक प्रतिवेदन पेश भएको ।	

२ बिस्तृत दिव्यनीतिग प्रतिवेदन तयार गर्ने

	इन्जु खोला जर्बिआ, २० मेवा सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	
	तल्लो हुङ्गु जर्बिआ (२४ मे.वा.) सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	

आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपपहार

क्र.सं.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	इन्जु, तल्लो होङ्गु तथा जावा खोलाको निर्माणको लागि पूर्व तयारीका कार्यहरू वि. वि. विभागबाट अगाडी बढाउने वा नबढाउने अन्योल भएको ।	मन्त्रालय सँग समन्वय गरी राखिएको ।	

कार्यालय प्रमुखको

नाम
नबिन राज सिंह

दस्तखत

२०७६/१०/०५
मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव

अनुमान तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रमुखको

नाम

दस्तखत

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम

दस्तखत

मिति

महिला प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुमान महिला योजना/कार्यक्रमको)
२०७६/७७ पौष महिनाको प्रगति

विद्युत विकास विभाग
२०७०

- १ वजेट उपशोषक न ३०८०१२
२ मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
३ विभाग र संस्थाका नाम विद्युत विकास विभाग
४ आयोजनाको नाम विद्युत विकास विभाग

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू

सि न	कार्यक्रम/कृपाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	भवन निर्माण कार्य	भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।	निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण माग गरेको ।	प्राबधिक प्रतिवेदन पेश भएको ।	

२ बिस्तृत दिव्यनीति प्रतिवेदन तयार गर्ने

	इन्जु खोला जविया, २० मेवा सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	
	तल्लो हुङ्गु जविया (२४ मे वा.) सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	

आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपयाहरू

क्र.सं.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपयाहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	इन्जु, तल्लो होङ्गु तथा जावा खोलाको निर्माणको लागि पूर्व तयारीका कार्यहरू वि. वि. विभागबाट अगाडी बढाउने वा नबढाउने अन्योल भएको ।	मन्त्रालय सँग समन्वय गरी राखिएको ।	

कार्यालय प्रमुखको

नाम
नबिन राज सिंह

दस्तखत

२०७६/१०/०५

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव

अनुमान तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रमुखको

नाम

दस्तखत

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम

दस्तखत

मिति

महिला प्रतियोगिता
(विशेष अनुमान प्राप्त योजना/कार्यक्रमको)
२०७६/७७ पौष महिनाको प्रगति

विद्युत विकास विभाग
२०७७

- १ वजेट उपशोषक नं ३०८०१२
२ मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
३ विभाग र संस्थाका नाम विद्युत विकास विभाग
४ आयोजनाको नाम विद्युत विकास विभाग

सि न	कार्यक्रम/कृपाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	भवन निर्माण कार्य	भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।	निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण माग गरेको ।	प्राबधिक प्रतिवेदन पेश भएको ।	

२ बिस्तृत दिव्यनीति प्रतियोगिता तयार गर्ने

	इन्जु खोला जविआ, २० मेवा सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	
	तल्लो हुङ्गु जविआ (२४ मे.वा.) सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	

आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु

क्र.सं.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	इन्जु, तल्लो होङ्गु तथा जावा खोलाको निर्माणको लागि पूर्व तयारीका कार्यहरु वि. वि. विभागबाट अगाडी बढाउने वा नबढाउने अन्योल भएको ।	मन्त्रालय सँग समन्वय गरी राखिएको ।	

कार्यालय प्रमुखको

नाम
नबिन राज सिंह

दस्तखत

२०७६/१०/०५
मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव

अनुमान तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रमुखको

नाम

दस्तखत

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम

दस्तखत

मिति

महिला प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुमान महिला योजना/कार्यक्रमको)
२०७६/७७ पौष महिनाको प्रगति

विद्युत विकास विभाग
२०७७

- १ वजेट उपशोषक न ३०८०१२
२ मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
३ विभाग र संस्थाका नाम विद्युत विकास विभाग
४ आयोजनाको नाम विद्युत विकास विभाग

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि न	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	भवन निर्माण कार्य	भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।	निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण माग गरेको ।	प्राबिधिक प्रतिवेदन पेश भएको ।	

२ बिस्तृत दिव्यनीति प्रतिवेदन तयार गर्ने

	इन्जु खोला जविआ, २० मेवा सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	
	तल्लो हुहु जविआ (२४ मे वा.) सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	

आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपपहार

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	इन्जु, तल्लो होडु तथा जावा खोलाको निर्माणको लागि पूर्व तयारीका कार्यहरू वि. वि. विभागबाट अगाडी बढाउने वा नबढाउने अन्योल भएको ।	मन्त्रालय सँग समन्वय गरी राखिएको ।	

कार्यालय प्रमुखको

नाम
नबिन राज सिंह

दस्तखत

२०७६।१०।०५
मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव

अनुमान तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम

दस्तखत

मिति

नाम

दस्तखत

मिति