

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७६/७७ फाल्गुन महिनाको प्रगति

१ वजेट उपशीर्षक नं. ३०८०१२

२ मन्त्रालय उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय

३ विभाग र संस्थाका नाम विद्युत विकास विभाग

४ आयोजनाको नाम विद्युत विकास विभाग



अ) पूर्वीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	भवन निर्माण कार्य	भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र कार्य सम्पन्नता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।	भवन निर्माण कार्य पूर्णरूपमा सम्पन्न भई नसकेको र म्याद थप सम्बन्धमा फाइल पेश भएको ।		

२ विस्तृत डिजिनीरिंग प्रतिवेदन तयार गर्ने

	इन्जु खोला जविआ, २० मेवा सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	
	तल्लो हुड्डु ज.वि.आ. (२४ मे.वा.) सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	

आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू

क्र.सं.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	इन्जु, तल्लो होड्डु तथा जावा खोलाको निर्माणको लागि पूर्व तयारीका कार्यहरू वि. वि. विभागबाट अगाडी बढाउने वा नवढाउने अन्योल भएको ।	मन्त्रालय सँग समन्वय गरी राखिएको ।	

कार्यालय प्रमुखको

नबिन राज सिंह

नाम

२०७६/१२/०३

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत

दस्तखत

दस्तखत



मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यविशेषको विकास)
फाल्गुन महिना
२०७०

बजेट उपशीर्षक नं.:-

मन्त्रालय:-

विभाग/संस्थाको नाम:-

आयोजनाको नाम:-

वार्षिक बजेट रु.:-

३०८०१२

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय

विद्युत विकास विभाग

विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन

६. यस चौमासिकको बजेट रु.:-

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति :-

रु लाख मा

अनुमतिपत्रको विवरण	यस महिनाको अनुमतिपत्र	गत महिनाको अनुमतिपत्र	कैफियत
१ विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र	जारी नभएको	३ वटा - ५० मे. वा.	
२ विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र	१ - २१.६ मे. वा.	१ - ५ मे. वा.	
३ प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र	१ नोस - १३२kv	३ नोस - ४०० kv, २ नोस - ३३ kv ५ नोस - १३२ kv	
४ प्रसारणको अनुमतिपत्र	४ नोस - १३२ kv	१३२ kv - १ नोस	
अ आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपयाहरु:-			
क्र.स. प्रमुख समस्याहरु		अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण	

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको	प्रमाणित गर्नेको		
नामः	नामः	मिति	मिति
दस्तखतः	दस्तखतः		

उपप्रमुखः

आ.वा. ०६६/७७ फाल्गुन महिना

बजेट उपशीर्षक = ३०८०१२

मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय

विभाग र

संस्थाको नाम विद्युत विकास विभाग

अयोजनाको नाम विद्युत विकास विभाग



पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि न	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक कार्योजना अनुसारक यस महिनाको लक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	वेनी(कालीगण्डकी (५० मे.वा.)	EIA Report प्राप्त गर्ने ।	EIA Report वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश भएको ।	Final Report प्राप्त भएको ।	
२	लडुग्री खोला (१० मे.वा.)	कार्य सम्पन्न भइसकेको (बजेट व्यवस्था गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने)	कार्य सम्पन्न भइसकेको (बजेट व्यवस्था गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने)	कार्य सम्पन्न भइसकेको (बजेट व्यवस्था गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने)	
३	दुध कोशी -५ (११० मे.वा.)	कार्य सम्पन्न भएको ।	कार्य सम्पन्न भएको ।	कार्य सम्पन्न भएको ।	
४	अप्सुवा (१३.६ मे.वा.)	EIA Report MOFE बाट स्वीकृत भई Revised Draft प्राप्त गर्ने ।	EIA Report MOFE बाट स्वीकृत भई Revised Draft प्राप्त भई Final Report को तयारी कार्य भइरहेको ।	EIA प्रतिवेदन MOFE मा पेश भएको Final Report तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको ।	
५	अरुण - ४ (३०० मे.वा.)	Draft Report प्राप्त गर्ने । Draft EIA Report वन मन्त्रालयमा पठाउने ।	Draft Report को तयारी अन्तिम चरणमा रहेको । Draft EIA Report को Review कार्य भइरहेको ।	SD - TOR वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत , EBR र Draft Report प्राप्त र Review भइरहेको , Draft Report तयारी अन्तिम चरणमा रहेको ।	
६	तल्लो अरुण	Geo- Technical Investigation र IDR प्राप्त गर्ने, EIA को TOR र SD सम्बन्धमा MOFE मा बैठक बस्ने ।	Geo- Technical Investigation र IDR प्राप्त भएको EIA को TOR र SD सम्बन्धमा MOFE मा बैठक भइ सकेको ।	Geo- Technical Investigation र IDR कार्य तयारी भइरहेको , Scoping र TOR को बैठक सम्पन्न भएको ।	
७	जावा खोला	TOR & Estimate स्वीकृत गर्ने ।	TOR & Estimate पेश भएको ।	TOR Estimate Approved को लागी पेश भएको ।	
८	रुपगाड ज.वि.आ.	Draft Report Approve गर्ने ।	Draft Report Revised कार्य हुँदै ।	Draft Report Approved हुँदै ।	

उपमहानि.



नेपाल सरकार
जल, ऊर्जा तथा विद्युत विकास विभाग

९	दार्म नदी ज.बि.आ	Drilling कार्य सम्पन्न गर्ने ।	Drilling कार्य सम्पन्न भइरहेको । २०१०	Drilling कार्य सम्पन्न हुँदै ।	
१०	कवाडी नदि	Draft Report Approve गर्ने ।	Draft Report Approve को प्रक्रियामा रहेको ।	Revised Draft Report प्राप्त भएको ।	
११	न्याउरीगाड ज.बि.आ. १० मे वा	कार्य सम्पन्न गराउने ।	Final Report Approve भई Payment हुने क्रममा रहेको ।	Final Report प्राप्त भएको ।	
१२	भेरी ज.बि.आ. १० मे वा	कार्य सम्पन्न भएको ।	कार्य सम्पन्न भएको ।	कार्य सम्पन्न भएको ।	
१३	पिखुवा खोला ज.बि.आ	Draft Report Approve गर्ने ।	Draft Report Approve भएको ।	Update Draft Report प्राप्त भएको ।	
१४	सुनकोशी २/३ बहुउद्देश्यीय	Power Evaluation Study , Geological Baseline Report प्राप्त गर्ने ।	Geological Baseline Report मा Comment हुँदै ।	Water Revoice Management Report स्वीकृत भएको ।	
१५	माथिल्लो चमेलिया	Inception Report Approve हुने ।	Inception Report Approve हुने क्रममा रहेको ।	Inception Report प्राप्त भइ Comment तथा Presentation को तयारी हुँदै ।	
१६	यान्मा खोला	Inception Report Approve हुने ।	Inception Report को कार्य हुँदै ।	Inception Report प्राप्त भएको ।	
१७	मध्य इखु ज.बि.आ.	Inception Report Approve हुने ।	Inception Report Approve हुने क्रममा रहेको ।	Inception Report को कार्य हुँदै ।	
१८	कालिगण्डकी Storage Multipurpose NEP	Contract Phase गर्ने ।	Contract Phase मा रहेको ।	Evaluation on going	
१९	नौमुरे बहुउद्देश्यीय	Field Report र IDR प्राप्त गर्ने ।	Field Report र IDR प्राप्त भएको ।	Comment Incorporated Field Report प्राप्त हुने क्रममा रहेको । Interim Design Report प्राप्त भएको ।	
२०	कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल अध्ययन	यो कार्य सम्पन्न भइसकेको ।	यो कार्य सम्पन्न भइसकेको ।	यो कार्य सम्पन्न भइसकेको ।	
२१	Seti -Sr-6 Storage Project	IDR पेश गर्ने , Drilling को कार्य गर्ने ।	Drilling को कार्य भइरहेको , IDR को कार्य भइरहेको र वातावरणीय कार्य भइरहेको ।	Drilling कार्य भई रहेको , SD & TOR स्वीकृत भएको , Hydrology Report पेश हुने क्रममा रहेको ।	

सु.पु.

सु.

अमरसि.

7017



नेपाल सरकार
विद्युत
मन्त्रालय

२२	Kankai Multipurpose Project	IDR पेश गर्ने, SD & TOR स्वीकृत गर्ने ।	IDR को कार्य भईहेको, SD & TOR स्वीकृतको क्रममा रहेको ।	IDR को कार्य भईहेको र SD & TOR स्वीकृतको Follow Up भई रहेको ।	
२३	खिप्ती छोसे सिवालय	Contract गर्ने ।	Contract को क्रममा रहेको ।	Contract Agreement हुने क्रममा रहेको ।	
२४	बुरबांग ज.वि.आ.	Evaluation को कार्य सक्रि Contract गर्ने ।	Evaluation को कार्य भई Contract क्रममा रहेको।	Evaluation को कार्य भईहेको ।	
२५	कवाडी - १ ज.वि.आ.	Revised Inception Report प्राप्त गर्ने ।	Revised Inception Report प्राप्त भएको ।	Inception Report प्राप्त भई Comment तथा Presentation को तयारी हुदैँ ।	

गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

भौतिक

७८.४५ प्रतिशत

वित्तीय

८२.२३ प्रतिशत

आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू

प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

पर्यालय प्रमुखको

नविन राज सिंह

नाम

दस्तखत

२०७६।१।१०३

मिति

न्यायको प्रतिक्रिया र सुझाव

नुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम

दस्तखत

मिति

माणित गर्नेको

नाम

दस्तखत

मिति

प्रमुखको

नाम

दस्तखत

मिति